

Obra: Praça Vale Verde, Amparo



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS DA OBRA	VALORES R\$	%	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
1.0	ILUMINAÇÃO- Etapa I (9813)	R\$ 137.798,15	29,11%	R\$ 34.449,54	25%	R\$ 34.449,54	25%	R\$ 34.449,54	25%	R\$ 34.449,54	25%
2.1	Serviços Preliminares	R\$ 19.087,22		R\$ 19.087,22	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.2	Calçada	R\$ 125.701,96	26,55%	R\$ 12.570,20	10%	R\$ 62.850,98	50%	R\$ 50.280,78	40%	R\$ -	
2.3	Equipamentos de Ginástica - Academia ao ar livre	R\$ 25.857,92	5,46%	R\$ -		R\$ 12.928,96	50%	R\$ 12.928,96	50%	R\$ -	
2.4	Ponto de ônibus	R\$ 15.873,08	3,35%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.936,54	50%	R\$ 7.936,54	50%
2.5	Paisagismo	R\$ 29.030,92	6,13%	R\$ -		R\$ -		R\$ 14.515,46	50%	R\$ 14.515,46	50%
2.6	Passarela Metálica	R\$ 88.453,31	18,68%	R\$ 17.690,66	20%	R\$ 26.535,99	30%	R\$ 44.226,66	50%	R\$ -	
2.6	Movimento de Terra para Platô	R\$ 31.621,04	6,68%	R\$ 15.810,52	50%	R\$ 15.810,52	50%	R\$ -		R\$ -	
	TOTAL	R\$ 473.423,60	64,47%	R\$ 99.608,14	21,04%	R\$ 152.575,99	32,23%	R\$ 164.337,94	34,71%	R\$ 56.901,54	12,02%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 99.608,14	21,04%	R\$ 252.184,13	53,27%	R\$ 416.522,06	87,98%	R\$ 473.423,60	100,00%

Andreas Köberle
Engenheiro Civil
Prefeitura do Município de Amparo
Creasp-5061640060