



Obra: ADUELA E ARRIMOS PARQUE FLAMBOYANT  
Local: PARQUE FLAMBOYANT

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE  
SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO CHDU 186

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | ETAPAS DA OBRA                           | VALORES R\$  | PERCENTUAL | MÊS 1         |        | MÊS 2          |        | MÊS 3          |        | MÊS 4            |        | MÊS 5            |        | MÊS 6            |        | MÊS 7            |        | MÊS 8            |         |
|------|------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | 13.225,18    | 0,80%      | 6.612,59      | 50,00% | 925,76         | 7,00%  | 925,76         | 7,00%  | 925,76           | 7,00%  | 925,76           | 7,00%  | 925,76           | 7,00%  | 925,76           | 7,00%  | 1.058,01         | 8,00%   |
| 2    | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO (ADUELA) | 111.323,90   | 6,71%      | 44.529,56     | 40,00% | 44.529,56      | 40,00% | 22.264,78      | 20,00% | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%   |
| 3    | CONSTRUÇÃO DA ADUELA                     | 275.337,88   | 16,59%     | -             | 0,00%  | 68.834,47      | 25,00% | 68.834,47      | 25,00% | 68.834,47        | 25,00% | 68.834,47        | 25,00% | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%   |
| 4    | GABIÃO                                   | 1.139.218,54 | 68,66%     | -             | 0,00%  | 227.843,71     | 20,00% | 227.843,71     | 20,00% | 227.843,71       | 20,00% | 227.843,71       | 20,00% | 227.843,71       | 20,00% | -                | 0,00%  | -                | 0,00%   |
| 5    | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA SIMPLES            | 46.133,98    | 2,78%      | -             | 0,00%  | -              | 0,00%  | -              | 0,00%  | 9.226,80         | 20,00% | 9.226,80         | 20,00% | 9.226,80         | 20,00% | 9.226,80         | 20,00% | 9.226,80         | 20,00%  |
| 6    | ASFALTO                                  | 69.113,06    | 4,17%      | -             | 0,00%  | -              | 0,00%  | -              | 0,00%  | 13.822,61        | 20,00% | 13.822,61        | 20,00% | 13.822,61        | 20,00% | 13.822,61        | 20,00% | 13.822,61        | 20,00%  |
| 7    | DEMOLIÇÃO DE ROCHA                       | 4.890,00     | 0,29%      | 2.445,00      | 50,00% | 2.445,00       | 50,00% | -              | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%  | -                | 0,00%   |
|      | TOTAL                                    | 1.659.242,53 | 100,00%    | R\$ 53.587,15 | 3,23%  | R\$ 344.578,50 | 20,77% | R\$ 319.868,72 | 19,28% | R\$ 320.653,35   | 19,33% | R\$ 320.653,35   | 19,33% | R\$ 251.818,88   | 15,18% | R\$ 23.975,17    | 1,44%  | R\$ 24.107,42    | 1,45%   |
|      | TOTAL ACUMULADO                          |              |            | R\$ 53.587,15 | 3,23%  | R\$ 398.165,65 | 24,00% | R\$ 718.034,37 | 43,27% | R\$ 1.038.687,71 | 62,60% | R\$ 1.359.341,06 | 81,93% | R\$ 1.611.159,94 | 97,10% | R\$ 1.635.135,11 | 98,55% | R\$ 1.659.242,53 | 100,00% |

Amparo, 15 de junho de 2022

Maurício Morosi Forato  
Assessor - SMDU