



SMDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	Implantação de Ciclovia
Local:	Av. Dr. Carlos Burgos - Trecho Posto de Saúde

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU 189 com desoneração	BDI	25%
Vigência: a partir de 01/02/2023 L. S.: 94,77		

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERC.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.577,28	3,65%	12.577,28	100%										
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	33.097,39	9,61%	33.097,39	100%										
3	ESTRUTURA	120.003,04	34,85%	30.000,76	25%	30.000,76	25%	30.000,76	25%	30.000,76	25%				
4	CICLOVIA	50.988,48	14,81%			10.197,70	20%	10.197,70	20%	10.197,70	20%	10.197,70	20%	10.197,70	20%
5	CALÇADA	62.521,67	18,15%			12.504,33	20%	12.504,33	20%	12.504,33	20%	12.504,33	20%	12.504,33	20%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.855,71	10,99%	5.678,36	15%	3.785,57	10%			18.927,86	50%	9.463,93	25%		
7	PAISAGISMO	6.854,20	1,99%											6.854,20	100%
8	SERVIÇOS NÃO CONVENIADOS	20.486,48	5,95%	20.486,48	100%										
	TOTAL	344.384,16	100%	101.840,27	30%	56.488,36	16%	52.702,79	15%	71.630,65	21%	32.165,96	9%	29.556,23	9%
	TOTAL ACUMULADO			101.840,27	30%	158.328,63	46%	211.031,42	61%	282.662,06	82%	314.828,02	91%	344.384,16	100%

Carlos Eduardo Mazzetto
Engenheiro Civil - SMDU
CREA 5060363666