

Objeto: PARQUE MUNICIPAL - 4ª ETAPA
Endereço: SP-360 KM 130
 PROCESSO: número DADETUR do processo
 CONVÊNIO: número do convênio
 DATA DA ELABORAÇÃO: 29/11/2021
 Fonte:- CDHU Boletim 183

				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	11.693,10	1,16%	5.830,60	49,86%	1.172,50	10,03%	1.172,50	10,03%	1.172,50	10,03%	1.172,50	10,03%	1.172,50	10,03%
2	LIMPEZA	99.336,30	9,84%	33.112,10	33,33%	33.112,10	33,33%	33.112,10	33,33%						
3	ENSAIOS DE SOLO	6.360,03	0,63%	6.360,03	100,00%										
4	PRIMEIRA LAGOA	787.025,58	77,94%			262.341,86	33,33%	262.341,86	33,33%	262.341,86	33,33%				
5	PAVIMENTAÇÃO ENTORNO DA PRIMEIRA LAGOA	105.428,05	10,44%							35.142,68	33,33%	35.142,68	33,33%	35.142,68	33,33%
	TOTAL	1.009.843,06	100,00%	R\$ 45.302,73	4,49%	R\$ 296.626,46	29,37%	R\$ 296.626,46	29,37%	R\$ 298.657,04	29,57%	R\$ 36.315,18	3,60%	R\$ 36.315,18	3,60%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 45.302,73	4,49%	R\$ 341.929,19	33,86%	R\$ 638.555,65	63,23%	R\$ 937.212,69	92,81%	R\$ 973.527,87	96,40%	R\$ 1.009.843,06	100,00%