



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	Praça Pádua Salles - Revitalização etapa 3 - Recuperação do Lago
Local:	Praça Padua Salles - Amparo SP

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU 184com desoneração	BDI	25%
Vigência: a partir de 01/11/2021 L. S.: 94,77		

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERC.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	OBRAS CIVIS	435.012,44	71,70%	174.004,98	40%	130.503,73	30%	130.503,73	30%						
2	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS / ELÉTRICAS	171.721,43	28,30%			51.516,43	30%					68.688,57	40%	51.516,43	30%
	TOTAL	606.733,86	100,00%	174.004,98	29%	182.020,16	30%	130.503,73	22%	0,00	0%	68.688,57	11%	51.516,43	8%
	TOTAL ACUMULADO			174.004,98	29%	356.025,14	59%	486.528,87	80%	486.528,87	80%	555.217,44	92%	606.733,86	100%

Amparo, 28 de Janeiro de 2022.

Carlos Eduardo Mazzetto
Engenheiro Civil - SMDU
CREA 5060363666

licitante - preencher as células em amarelo