



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	Revitalização do Pq. Ecológico Dr. Paulino Recch, com implantação do museu da Saúde 1º Etapa
Local:	Parque Ecológico Paulino Recch – Rua Salerno s/n – Bairro do Silvestre

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU 183 com desoneração	BDI	25%
Vigência: a partir de 01/08/2021 L. S.: 94,77		

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERC.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.046,20	3,40%	9.046,20	100%										
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.371,65	6,91%	18.371,65	100%										
3	COBERTURA	130.875,86	49,26%			39.262,76	30%	65.437,93	50%	26.175,17	20%				
4	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DAS VARANDAS	13.332,33	5,02%	6.666,17	50%	6.666,17	50%								
5	ASSOALHO	90.323,68	34,00%									45.161,84	50%	45.161,84	50%
6	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA FACHADA DIREITA	1.521,38	0,57%					1.521,38	100%						
7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INTERNAS	2.223,15	0,84%			2.223,15	100%								
	TOTAL	265.695,59		34.084,02	13%	48.152,08	18%	66.959,31	25%	26.175,17	10%	45.161,84	17%	45.161,84	17%
	TOTAL ACUMULADO			34.084,02	13%	82.236,10	31%	149.195,41	56%	175.370,58	66%	220.532,42	83%	265.695,59	100%

Amparo, 16 de Novembro de 2021.

Carlos Eduardo Mazzetto
 Engenheiro Civil - SMDU
 CREA 5060363666