



OBJETO **REFORMA QUINTAS DE SÃO TIAGO**
LOCAL **MUNICÍPIO DE AMPARO**

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS COM
DESONERAÇÃO

CDHU 184

data: 31/01/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	CANTEIRO	9.215,78	0,81%	9.215,78	100,00%										
2	CALÇADA	35.960,48	3,16%	17.980,24	50,00%	17.980,24	50,00%								
3	PAVIMENTAÇÃO PATIO ESCOLA	80.714,68	7,09%			20.178,67	25,00%	20.178,67	25,00%	20.178,67	25,00%	20.178,67			
4	REFORMA JANELAS	282.368,79	24,80%	47.061,46	16,67%	47.061,46	16,67%	47.061,46	16,67%	47.061,46	16,67%	47.061,46		47.061,46	
5	MURETA QUADRA (ENTRE A QUADRA E A ESCOLA)	3.692,66	0,32%	3.692,66	100,00%										
6	ILUMINAÇÃO	97.872,25	8,60%	48.936,13	50,00%	48.936,13	50,00%								
7	REDE TELEFONIA E DADOS	4.280,00	0,38%			4.280,00	100,00%								
8	PORTA DAS SALAS	5.393,76	0,47%	5.393,76	100,00%										
9	GRADIL DE FECHAMENTO - REPARO E FECHAMENTO DA QUADRA	257.991,74	22,66%			85.997,25	33,33%	85.997,25	33,33%	85.997,25	33,33%				
10	PINTURA	105.350,00	9,25%									52.675,00		52.675,00	
11	COBERTURA conforme projeto arquitetônico	251.711,71	22,11%			125.855,86	50,00%	125.855,86	50,00%						
12	LIMPEZA DA OBRA	3.810,00	0,33%											3.810,00	
Total		1.138.361,84	100,00%	132.280,03	11,62%	350.289,60	30,77%	279.093,24	24,52%	153.237,38	13,46%	119.915,13	10,53%	103.546,46	9,10%
Total Acumulado				132.280,03	11,62%	482.569,63	42,39%	761.662,86	66,91%	914.900,24	80,37%	1.034.815,37	90,90%	1.138.361,84	100,00%