



OBJETO REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PEDAGÓGICA DE GASTRONOMIA
LOCAL PRAÇA DOUTOR ARAUJO - MERCADO MUNICIPAL PREFEITO ALCIDES PENTEADO - CENTRO - AMPARO - SP

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO CHDU 183 SIURB 01/2021 Data 16/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	12.865,60	2,21%	4.658,10	36,21%	1.172,50	9,11%	1.172,50	9,11%	1.172,50	9,11%	1.172,50	9,11%	1.172,50	9,11%	1.172,50	9,11%	1.172,50	9,11%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	29.899,75	5,14%			29.899,75	100,00%												
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	152.303,06	26,18%			19.037,94	12,50%	66.632,61	43,75%	66.632,51	43,75%								
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	168.222,19	28,91%									56.074,06	33,33%	56.074,06	33,33%	56.074,06	33,33%		
5	INSTALAÇÃO DE GÁS	40.892,22	7,03%							40.892,22	100,00%								
6	FECHAMENTOS EM DRY-WALL	10.772,76	1,85%					10.772,76	100,00%										
7	REPARO E MANUTENÇÃO TELHADO	44.418,75	7,63%			22.209,38	50,00%	22.209,38	50,00%										
8	PISO INTERNO	72.637,21	12,48%			24.212,40	33,33%	24.212,40	33,33%	24.212,40	33,33%								
9	TRELIÇAS	10.870,21	1,87%													5.435,11	50,00%	5.435,11	50,00%
10	SERVIÇOS NÃO CONVENIADOS	38.930,78	6,69%	38.930,78	100,00%														
	TOTAL	581.812,53	100,00%	R\$ 43.588,88	7,49%	R\$ 96.531,97	16,59%	R\$ 124.999,65	21,48%	R\$ 132.909,63	22,84%	R\$ 57.246,56	9,84%	R\$ 57.246,56	9,84%	62.681,67	10,77%	6.607,61	1,14%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 43.588,88	7,49%	R\$ 140.120,84	24,08%	R\$ 265.120,50	45,57%	R\$ 398.030,13	68,41%	R\$ 455.276,69	78,25%	R\$ 512.523,25	88,09%	575.204,92	98,86%	581.812,53	100,00%

Mônica de Souza Lenzi Baraldi
Engenheira Civil - CREA 5060266194
ART 28027230211628202
Prefeitura Municipal de Amparo