PREFEITURA DE AMPARO
ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: LETREIRO MORRO DO CRISTO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO — **CHDU 187**

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R$	PERCENTUAL	MÊS 1		MÊS 2	
1	Serviços Preliminares	85.591,46	14,38%	42.795,73	50,00%	42.795,73	50,00%
2	Estrutura metálica	305.472,40	51,31%	91.641,72	30,00%	213.830,68	70,00%
3	Pintura	4.747,06	0,80%	1.424,12	30,00%	3.322,94	70,00%
4	Instalações elétricas	160.516,66	26,96%	80.258,33	50,00%	80.258,33	50,00%
5	Camada vegetal e grama armada	33.209,33	5,58%	3.320,93	10,00%	29.888,40	90,00%
6	Drenagem	5.778,50	0,97%	577,85	10,00%	5.200,65	90,00%
	TOTAL	595.315,41	100,00%	R$ 220.018,68	36,96%	R$ 375.296,73	63,04%
	TOTAL ACUMULADO			R$ 220.018,68	36,96%	R$ 595.315,41	100,00%

Amparo, 22 de dezembro de 2022

Maurício Morosi Forato
Assessor - SMDU